

Bottom Side Top Side Stackup

DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
×	0.020	+/-0.002"	49	
◇	0.035	+/-0.002"	14	
⊠	0.040		24	
+	0.050	+/-0.002"	13	
○	0.065	+/-0.002"	3	
⊖	0.070		5	
⊞	0.075	+/-0.002"	10	
⋈	0.120	+/-0.002"	6	
TOTAL			124	

BOARD STACKUP

TOTAL BOARD THICKNESS =62.000000(mils) +/-5

BOARD IMPEDANCE = 0.000000 ohms

Via Protection : None

TPA311X-2_0-A0-5.SST

TPA311X-2_0-A0-5.SMT (Dry)

TPA311X-2_0-A0-5.TOP (Signal)	1.000000(mils) 0.00(oz)
Core FR-4	60.000000(mils)
TPA311X-2_0-A0-5.BOT (Signal)	1.000000(mils) 0.00(oz)